

**Государственное автономное учреждение
«Центр социального обслуживания населения по городу Кургану»**



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ «ЦСОН по г. Кургану»

Т.В.Семенова

«19» 01 2021 г.

**План
мероприятий по устранению нарушений федерального законодательства согласно
Представлению № 07-27-2020 от 11.01.2021г. Прокуратуры г. Кургана**

№ п/п	Содержание мероприятия	Нарушения, замечания	Срок исполнения	Ответственные	Примечание (результат)
1. «Противопожарные нормы» п.4.6.СНиП 2.01.02-85*					
1.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Ширина путей эвакуации в свету из помещения 27 в помещение 29 здания Лит. А 1996г. реог., согласно техническому паспорту, менее 1м. (фактически 0,929.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
2.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Высота прохода на пути эвакуации в свету из помещения 27 в помещение 29 здания Лит. А 1996г. реорг., согласно техническому паспорту, менее 2 м. (фактически 1,86м.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
3.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Ширина путей эвакуации в свету из помещения 22 в помещение 27 здания Лит. А 1996г. реог., согласно техническому паспорту, менее 1м. (фактически 0,868м.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	

4.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Высота прохода на пути эвакуации в свету из помещения 22 в помещение 27 здания Лит. А 1996г. реорг., согласно техническому паспорту, менее 2 м. (фактически 1,938м.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
5.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Ширина путей эвакуации в свету из помещения 20 в помещение 22 здания Лит. А 1996г. реорг., согласно техническому паспорту, менее 1м. (фактически 0,788м.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
6.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Высота прохода на пути эвакуации в свету из помещения 20 в помещение 22 здания Лит. А 1996г. реорг., согласно техническому паспорту, менее 2 м. (фактически 1,895м.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
7.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Ширина путей эвакуации в свету из помещения 20 здания Лит. А 1996г. реорг., согласно техническому паспорту, менее 1 м., с учетом половины ширины дверного полотна при одностороннем расположении дверей (фактически 0,767м.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
8.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Ширина путей эвакуации в свету из помещения 7 в помещение 5а здания Лит. А 1996г. реорг., согласно техническому паспорту, менее 1м. (фактически 0,958м.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	

9.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Высота прохода на пути эвакуации в свету из помещения 7 в помещение 5а здания Лит. А 1996г. реорг., согласно техническому паспорту, менее 2 м. (фактически 1,838м.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
2. п.4.6.СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» ; п. 6.27 СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст.1, ст.4, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008; № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»					
1.	1)Разработать проектно-сметную документацию на ремонт путей эвакуации; 2) Провести ремонтные работы	Ширина путей эвакуации в свету из помещения 45 здания Лит. А4 2004г. п. в помещение 50 здания Лит. А6 2010г.п., согласно техническому паспорту, менее 1м. (фактически 0,885м.)	1 квартал 2021г. 3-4 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
3. ст.1, ст. 4, ст.12, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»					
1.	Провести демонтаж пластиковых панелей стен и потолка, провести ремонт помещения с покрытием негорящим материалом.	В помещении 44 здания Лит. А5 2004 г.п., на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью (пластиковые панели стен и потолка)	1 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
2.	Провести демонтаж пластиковых панелей стен и потолка, провести ремонт помещения с покрытием негорящим материалом.	В помещении 41 здания Лит. А5 2004 г.п., на путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной опасностью (пластиковые панели стен и потолка)	2 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	

4. ст.1, ч. 4, ст.4, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»					
1.	Разработать декларацию о пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	На объекте защиты декларация о пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	4 квартал 2021г.	Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
5. п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»					
1.	Убрать фрагмент ковровой дорожки на путях эвакуации (на верхнем лестничном выступе)	При входе в здание ГАУ «ЦСОН по г. Кургану» отделения социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в помещении холла, на путях эвакуации (на верхнем лестничном выступе) покрытие пола (фрагмент ковровой дорожки) не закреплено.	Немедленно	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
6. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 1.2 , Приложение А, п.А.4, п.А.10 , Табл. А1, Табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»					
1.	Оборудовать санитарный узел в палате №1 в соответствии с техническим паспортом	Помещение санитарного узла в палате №1 переоборудовано в складское помещение, подразделение по взрывопожарной и пожарной опасности на категорию согласно НПБ 105-03 СП 12.13130 и изменения в техническом паспорте по вышеуказанному помещению не производилось.	1 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	

2		Складское помещение в палате №1 не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации.			
ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»					
1	Установить пожарные извещатели в соответствии с проектной документацией	Помещение дезинфекционной защищено одним пожарным извещателем, что не соответствует проектной документации.	1 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П. Новоселова С.А.	
Организационные мероприятия					
1	Написать письмо в Главное управление социальной защиты населения Курганской области с запросом на финансирование мероприятий по исполнению обязательных требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (на разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ).	Предписание № 5/1/1 от 12.02.2020г. ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области Представление № 07-27-2020 от 11.01.2021г. Прокуратуры г. Кургана	1 квартал 2021г.	Семенова Т.В. Абрамова Л.П.	